

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๓๒๘,๙๗๗ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๔๖,๓๘๐.๖๙ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๘๒,๕๙๖.๓๑ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ	ก
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน	ก
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	ข
ประโยชน์ของการดำเนินงาน	ข

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๖
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗-๑๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข	๑๓-๑๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๖-๑๘
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๑๘

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๙
---------------------------	----

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองใหญ่
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจาก คอนกรีตเดิมไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองใหญ่	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทราย (คุ่ม น้อย) ช่วงสายกลาง ระหว่าง บ้านนายสมมิตร จันทะบุรี ทะเลลุ สายทางลงดอนปู่ตา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๑๔,๐๐๐	-	--	๑๑๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทราย ช่วงหน้าบ้าน นางมี ธรรมภิบาล ตำบล หนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๔๗,๐๐๐	-	-	๔๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมายเลข ๒๑ ถนนสายวัดป่าโคกร้าง ต.สวนจิก ถึงหนองสะแบง ต.ปอภาร ช่วงตั้งแต่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านกลางไปวัดโคกร้าง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในในหมู่บ้านบ้านโนนสีดา หมู่ที่ ๔ ช่วงตั้งแต่บ้านโนนสีดาไปถนนลาดยาง สาย รอ ๒๐๕๕ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๙๗,๐๐๐	-	-	๙๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านโนนสีดาไปถนนลาดยาง สาย รอ ๕๐๕๔	๑๐๒,๐๐๐			๑๐๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๘,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขวาง ช่วงตั้งแต่ สิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้าวัด บ้านโนนขวาง ไปทิศตะวันตก	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินบด อัดแน่น ถนนสายหมายเลข ๗ สายวัดป่าตงยาง ตำบลหนอง ใหญ่ ถึงบ้านหนองสะพัง ตำบลปอภาร ช่วงตั้งแต่สิ้นสุด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านดงขวาง ไปองค์การ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๒๗๖,๐๐๐	-	-	๒๗๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหิน คลุก ถนนหมายเลข ๑๕ สาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงจุด ถนนหมายเลข ๑๔ กม. ...ที่ ช่วง ตั้งแต่หนองน้ำสาธารณะหนอง ใหญ่ ไปโนนเหล่าแดง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๘,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รอ.ถ.๑๙๐-๐๕ สายบ้าน ดอนทราย หมู่ที่ ๒ - บ้านหนอง ใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๔,๙๔๑,๐๐๐	-	-	๔,๙๔๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวาง ของ จำนวน ๑๒ ชุด	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมู่ ๑ - ๑๐ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	๑๐๐,๐๐๐	-	-๑๘,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๗๐,๐๐๐	-	๔๕,๘๒๕	๒๗,๑๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๙,๗๓๔	๒๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑๖	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ ต่างๆ เพื่อใช้ในราชการและเพื่อ แก้ไขถนนสาธารณะในชุมชน เช่น อิฐ กิน ปูน ทราย ท่อระบายน้ำ วัสดุซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๗	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ร้อยเอ็ด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๑๙๐-๐๕ สายบ้านดอนทราย หมู่ ที่ ๒ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๗๕ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๔,๙๘๒,๕๙๖.๓๑	-	-	๔,๙๘๒,๕๙๖.๓๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖)	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ/กองช่าง
รวม		๑๒,๕๙๔,๐๐๐	๐	๒๒๘,๙๒๒	๗,๔๖๐,๐๗๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

- ไม่ใช้งบประมาณ ใช้การประชาสัมพันธ์ โดยทำเป็นหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก/เว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา :	๑๙๙,๓๗๕	-	๘๕,๑๕๕	๑๑๔,๒๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๔๖๘,๗๒๐		๑๔๓,๐๙๖.๔๘	๒๗๖,๒๓๓.๗๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ ผูกพัน ๔๙,๓๘๙.๗๕
๓	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัย เรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค.๖๕-มิ.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ธ.ค.๖๕-มิ.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่	๒๓๙,๔๐๐	-	๑๓๘,๑๕๐	๑๐๑,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนโรงเรียนโนนสีดา วิทยา	๕๐๔,๐๐๐	-	๒๓๗,๓๐๐	๒๖๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๗	อุดหนุนโรงเรียนทรายทอง วิทยา	๒๑๐,๐๐๐		๑๐๒,๑๙๒	๑๐๗,๘๐๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนทรายทอง วิทยา	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ธ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ธ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนโนนสีดา วิทยา	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ธ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๑๑	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
รวม		๑,๘๑๖,๔๙๕		๑๔,๙๐๘,๔๔๕	๑,๐๒๕,๒๑๑.๗๗		ผูกพัน ๔๙,๓๘๙.๗๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองใหญ่เกมส์”	๖๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จเกมส์”	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค.๖๕-มิ.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๕๐,๐๐๐		๔๙,๙๔๘	๕๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ก.พ.๖๖-มี.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐		๙,๙๙๐	๕,๐๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ค.๖๖-ก.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ค.๖๖-ก.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปือย	๒๖,๕๐๐			๒๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๗	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนวัดบ้านหนองใหญ่	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโนน สีดา หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖)	กองการศึกษาฯ
รวม		๒๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรี ตำบลหนองใหญ่	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ม.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ที่คาดว่าจะพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ม.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
รวม		๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการช่วยเหลือคนพิการให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ	๑,๔๖๘,๘๐๐		๗๐๖,๔๐๐	๗๖๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ย ยังชีพ	๖,๔๕๘,๖๐๐		๓,๐๐๖,๐๐๐	๓,๔๕๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ได้รับเบี้ยยัง ชีพ	๒๔,๐๐๐		๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชนตำบลหนอง ใหญ่	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ก.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐	๑๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (มีค.๖๖-เม.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ผู้ยากจนและ ผู้ยากไร้	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ม.ค๖๖-ส.ค.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน ตำบลหนอง ใหญ่	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ม.ค๖๖-ก.ย.๖๖)	กองสวัสดิการฯ
รวม		๕๐,๐๐๐	+๑๐,๐๐๐- -๑๐,๐๐๐	๓,๗๖๔,๖๐๐	๔,๒๖๗,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในตำบลหนองใหญ่	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (มี.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๒	โครงการณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐		๓๑,๔๐๐	๑๖,๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บางส่วน (ก.พ.๖๖-พ.ค.๖๖)	สำนักปลัด งานสาธารณสุข ผูกพัน ๒,๔๕๐ บาท
๓	โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ม.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๔	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-เม.ย.๖๖)	สำนักปลัด
๕	ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-มิ.ย.๖๖).	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
รวม		๑๒๕,๐๐๐	๐	๑๒๕,๐๐๐	๒๖,๑๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด งานเกษตร
รวม		๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด
๒	เงินอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวงควง	๑๘,๓๐๐		๑๕,๑๑๒	๓,๑๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด
๓	โครงการประชาคม	๗,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ย.๖๕-มิ.ย.๖๖)	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (พ.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนอำเภอศรีสมเด็จ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ม.ค.๖๖-ส.ค.๖๖)	สำนักปลัด
๗	จัดจ้าง OTOS เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินฯและจัดซื้อ/เติม ถังดับเพลิงแบบแห้ง	๖๗๔,๗๕๐		๒๗๙,๕๐๗	๓,๒๔๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด ผูกพัน ๓๗๒,๐๐๐
รวม		๗๖๕,๐๕๐	-	๒๙๔,๖๑๙	๗๘,๔๓๑		

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์รักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๕,๐๐๐		๕๔,๙๘๐	๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๒	โครงการรณรงค์รักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๕,๐๐๐	+๒,๐๐๐	-	๑๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ.๖๖-เม.ย.๖๖)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ ผูกพัน ๕๖,๘๘๐ บาท
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๔	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๕	การบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัย การยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมฯ	๓๑๓,๓๔๓		๓,๘๐๐	๓๐๙,๕๔๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด งานป้องกันฯ กองช่าง กองสวัสดิการฯ ฯ
	รวม	๔๓๗,๓๔๓	+๒,๐๐๐ -๒,๐๐๐	๕๘,๗๘๐	๓๒๓,๖๘๓		
	รวมทั้งสิ้น	๓,๔๗๔,๙๘๒	+๑๒,๐๐๐ -๑๒,๐๐๐	๑๕,๗๗๒,๖๐๔	๙,๒๓๖,๖๑๙		

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. หนังสือเวียนที่แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดแนวทางข้อมูลพื้นฐาน กรอบวงเงินระดับกระทรวง และระดับกรม กระชั้นชิด ทำให้ส่วนราชการไม่มีเวลาในการกลั่นกรอง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี
๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณประจำปีบางส่วนราชการ ขาดแนวทาง ทิศทางที่ถูกต้อง ขาดการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายที่ขอม่า จึงทำให้มีผลต่อวงเงินงบประมาณที่ขอสุงเกินความจำเป็น เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาในการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีการทบทวน โครงสร้างแผนงานงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมทุกระดับของหน่วยงาน
๒. ควรจะมีการพิจารณาลดหรือยุบเลิกงานที่ไม่มีความจำเป็น และเพิ่มงบประมาณในงานใหม่ที่สอดคล้องต่อโครงสร้างแผนงานงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม