

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๓๒๖,๑๘๖ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๔๒๑,๑๘๖ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	ก
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน	ก
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	ข
ประโยชน์ของการดำเนินงาน	ข
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๖
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗-๑๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข	๑๓-๑๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๖-๑๘
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๑๘
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการงบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ข

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจาก คอนกรีตเดิมไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองใหญ่	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทราย ตั้งแต่หน้าบ้าน นางสังวร ปากวิเศษ ไปบ้านดงเค็งน้อย ตำบลปอภาร อำเภอสรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๘๖,๐๐๐	-	--	๒๘๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ถนนหมายเลข ๒๑ ถนนสายวัดป่าโคกร้าง ตำบลสวนจิก ถึงบ้านหนอง แสง ตำบลปอภาร ตั้งแต่ ถนนคอนกรีตเดิม (วัดบ้าน กลางไปวัดโคกร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๒๗,๐๐๐	-	-	๑๒๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าถนนในหมู่บ้าน บ้านโนนสีดา หมู่ที่ ๔ ต่อจากถนนคสล. เดิมไปถนนลาดยางสาย รอ ๒๐๕๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองม่วง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๘,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเดิมหน้าบ้าน นายวิเชียร สุขณะล้ำ ไปจุดสามแยก	๗๗,๐๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขวางไปบ้านดอนทราย หมู่ที่ ๒ หนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดงขวาง ตั้งแต่สามแยกศาลากลางบ้านไปบ้านดงขวาง (คุ่มน้อย)	๑๐๓,๐๐๐	-	-	๑๐๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดงขวาง ช่วงสี่แยกถนนลาดยางบ้านดอนทราย	๙๖,๐๐๐	-	-	๙๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น ถนนสายหมายเลข ๗ สายวัดป่าดงยาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๗๖,๐๐๐	-	-	๒๗๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหิน คลุก ถนนหมายเลข ๗ สาย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงจุด ถนนหมายเลข ๑๔ กม. ...ที่ ช่วงตั้งแต่หนองน้ำสาธารณะ หนองใหญ่ ไปโนนเหล่าแดง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๘,๐๐๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ร.ถ.๑๙๐-๐๕ สาย บ้านคอนทราย หมู่ที่ ๒ - บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	๔,๙๔๑,๐๐๐	-	-	๔,๙๔๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๓	บำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมู่ ๑ - ๑๐ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และบางส่วน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐	-	๘๖,๒๗๒	๖๓,๗๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑๕	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ ต่างๆ เพื่อใช้ในราชการและเพื่อ แก้ไขถนนสาธารณะในชุมชน เช่น อิฐ กิน ปูน ทราย ท่อระบายน้ำ วัสดุซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๗,๖๕๐	๒,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๖	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ร้อยเอ็ด	๒๔๐,๐๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕ ระยะยาว ๔๕๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร มีไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๑,๔๒๕,๐๐๐	-	-	๑,๔๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๘- องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ใหญ่ ระยะทางยาว ๑,๐๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ เมตร มีไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๓,๔๘๐,๐๐๐	-	-	๓,๔๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวม		๑๒,๕๙๔,๐๐๐	๐	๒๒๘,๙๒๒	๗,๔๖๐,๐๗๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

- ไม่ใช้งบประมาณ ใช้การประชาสัมพันธ์ โดยทำเป็นหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ก/เว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา :	๔๗๗,๔๐๐	-	๑๐๑,๕๒๐	๓๗๕,๘๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๕๑๗,๔๓๙	-	๑๓๘,๑๖๐	๓๗๙,๒๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัย เรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	๑๑,๖๕๐	๑๘,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่	๓๕๑,๐๐๐	-	๑๖๘,๗๕๐	๑๘๒,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนโรงเรียนโนนสีดา วิทยา	๕๒๘,๐๐๐	-	๒๔๒,๔๐๐	๒๘๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๗	อุดหนุนโรงเรียนทรายทอง วิทยา	๒๗๐,๐๐๐		๑๑๘,๘๐๐	๑๕๑,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนทรายทอง วิทยา	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนโนนสีดา วิทยา	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๑	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวม		๒,๒๙๘,๘๓๙	๐	๗๘๑,๒๘๐	๑,๕๑๗,๕๕๙		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองใหญ่เกมส์”	๘๐,๐๐๐	-๔,๐๔๐	๗๕,๙๖๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จเกมส์”	๘๐,๐๐๐	+๔,๐๔๐	๗๖,๕๕๐	๓,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๕๕,๐๐๐		๕๔,๙๓๔.๘๐๒	๖๕.๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		๙,๙๖๐	๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์สัย	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก	๒๖,๕๐๐		๒๖,๕๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๗	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนวัดบ้านหนองใหญ่	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการบ้านดอน ทราย หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลสวนจิก	๒๖,๕๐๐			๒๖,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนวัดบ้านหนองใหญ่	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกลาง	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนวัดบ้านโนนสีดา	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนวัดบ้านหนองม่วง	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนวัดบ้านเหล่ากลาง	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนขวาง	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดงขวาง	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
รวม		๓๕๖,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๙๑,๕๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรี ตำบลหนองใหญ่	๒๐,๐๐๐	+๒๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ที่คาดว่าจะพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ	๒๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐		๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
รวม		๔๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		

๔.๒ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานเกษตร
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานเกษตร
รวม		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการช่วยเหลือคนพิการให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ	๑,๕๕๕,๒๐๐		๗๑๓,๖๐๐	๘๔๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ย ยังชีพ	๖,๗๐๖,๘๐๐		๓,๐๗๑,๕๐๐	๓,๖๓๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ได้รับเบี้ยยัง ชีพ	๒๔,๐๐๐		๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ
๕	อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมของผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง	๑๒๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการฯ
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน ตำบลหนอง ใหญ่	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ตำบล หนองใหญ่	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการฯและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
รวม		๘,๕๑๖,๐๐๐	๐	๓,๙๐๑,๑๐๐	๔,๖๑๔,๙๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อภายใน ตำบลหนองใหญ่	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๒	โครงการรณรงค์การป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐			๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๓	โครงการอบรมรณรงค์การ บริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๔	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๗๕,๐๐๐		๗๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	สนับสนุนกิจกรรมของผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง(ค่าตอบแทน)	๑๒๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานสาธารณสุข
๖	คำวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
รวม		๓๕๐,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานเกษตร
รวม		๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๐๘,๑๐๐		๖,๐๐๐	๑๐๒,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๓	เงินอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวงควง	๑๘,๓๐๐		๑๕,๑๑๒	๓,๑๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการประชาคม	๓๐,๐๐๐	-๓๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐ มาเป็นโครงการ อปต.เคลื่อนที่	๒๙,๔๔๐	๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม บุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนอำเภอศรีสมเด็จ	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๗	จัดจ้าง OTOS เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินฯและจัดซื้อ/เติมถังดับเพลิงแบบแห้ง	๗๒๕,๕๐๐		๓๐๐,๐๐๐	๔๒๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	รวม	๙,๖๑๙,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๓๖๕,๕๕๒	๕๙๖,๓๔๘		

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์รักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๖๕,๐๐๐		๕๗,๗๘๐	๗,๒๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๒	โครงการรณรงค์รักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๔	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๕	การบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัย การยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมฯ	๓๐๗,๓๔๗		๔๗,๒๕๐	๒๖๐,๐๙๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ กองช่าง กองสวัสดิการฯ ฯ
๖	การแก้ปัญหาด้านการจราจร ต่างๆ	๕๐,๐๐๐		๑๕,๕๕๐	๓๔,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
	รวม	๕๐๗,๓๔๗	๐	๑๒๐,๕๘๐	๓๘๖,๗๖๗		
	รวมทั้งสิ้น	๓๔,๓๒๖,๑๘๖	-๕๔,๐๔๐ +๕๔,๐๔๐	๔,๗๖๑,๑๕๔	๑๔,๙๔๔,๗๕๒		

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. หนังสือเวียนที่แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดแนวทางข้อมูลพื้นฐาน กรอบวงเงินระดับกระทรวง และระดับกรม กระชั้นชิด ทำให้ส่วนราชการไม่มีเวลาในการกลั่นกรอง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณประจำปีบางส่วนราชการ ขาดแนวทาง ทิศทางที่ถูกต้อง ขาดการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายที่ขอมา จึงทำให้มีผลต่อวงเงินงบประมาณที่ขอสูงเกินความจำเป็น เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาในการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีการทบทวน โครงสร้างแผนงานงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมทุกระดับของหน่วยงาน

๒. ควรจะมีการพิจารณาลดหรือยุบเลิกงานที่ไม่มีความจำเป็น และเพิ่มงบประมาณในงานใหม่ที่สอดคล้องต่อโครงสร้างแผนงานงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม